

Vorlage Nr. IV/145/2018/1
Bearbeitet von: Janetzky, Jörg
Aktenzeichen:



Vorlage für: Gemeinderat 26.03.2019
TOP 3

Betreff:

**Information zum Bau- und Kostenstand der innerörtlichen Hochwasser-
schutzmaßnahme (mündlicher Vortrag)**

Der Gemeinderat nimmt den Bau- und Kostenstand der innerörtlichen Hochwasser-
schutzmaßnahme zur Kenntnis.

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Gemeinderat	öffentlich	26.03.2019	Kenntnisnahme

Finanzierung:

Es entstehen keine Auswirkungen auf den Haushalt.

Sachverhalt:

Die Bauleitung von Wald+Corbe, Herr Kirsamer und/oder Herr Haderer, wird anhand von Bildern den Baustand der Maßnahme erläutern. Trotz mehrfacher Aufforderung konnte die Baufirma bisher keinen aktualisierten Bauzeitenplan vorlegen. Fakt ist, das durch die vergangene Frostperiode die #Bauarbeiten ca. 4 Wochen ruhen mussten und demnach die Bauzeit sich entsprechend verlängern wird.

Die Verwaltung stellt dem Gemeinderat den aktuellen Baukostenstand vor, siehe Anlage.

Sachstand zu den Baukosten:

Derzeit sind drei Nachtragsforderungen bekannt:

1. Abriss und Wiederherstellung des Portal am Verdolungsauslauf einschl. des Edelstahlgeländers
2. Asphaltarmierung in der Landesstraße über der Verdolung
3. Änderung Material Pflasterbettung und der –verfugung

Zu 1. Geprüfte Nachtragsforderung: 8.955,43 €

Zu 2. Ungeprüfte, voraussichtliche Forderung: < 10.000 €

Zu 3. Ungeprüfte, voraussichtliche Forderung: < 2.000 €

Derzeit sind keine weiteren Forderungen anstehend und bekannt.

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zum Bau- und Kostenstand der innerörtlichen HW-Baumaßnahme zur Kenntnis

Anlagen:

Kostenstand_120319

Platz für Notizen: